

UPS 维护记录

使用单位					使用地点										
设备品牌				设备型号				设备编码							
设备容量		VA		运行方式		单机		主从热备份 (主机 / 从机)		并机		并机台数			
电池品牌				电池型号				电池容量				电池数量			
负载类型				负载容量		VA/ A		其他							
环境	1. 通风是否良好： <div>排气扇</div> <div>空调</div> <div>无</div>														
	2. 温度：_____，是否正常： <div>正常</div> <div>异常</div>														
	3. 现场环境是否清洁，少尘： <div>是</div> <div>否, 需要清洁</div>														
外部检查	1.UPS进排风是否顺畅： <div>是</div> <div>否</div>														
	2.UPS风扇运转正常，不产生异响： <div>是</div> <div>否</div>														
	3. 接线及配电开关是否不会松动或接触不牢： <div>是</div> <div>否</div>														
	4.UPS内部电容或电感等不会松动、脱落、漏液或烧焦： <div>是</div> <div>否</div>														
	5. 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象： <div>有</div> <div>无</div>														
	6. 蓄电池外观是否完好，无外壳变形和渗漏： <div>是</div> <div>否</div>														
	7. 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出： <div>是</div> <div>否</div> <div>8. 其他：</div>														
电池测试	充电电压 :1. _____ 2. _____ 放电电流：1. _____ A 2. _____ A 放电时间：_____的														
	放电总电压：1. _____ 2. _____ 的单个电池端电压是否低于平均值： <div>是 (以下一行填写说明)</div> <div>否</div>														
	7V以下 () 个；7-10V () 个；10-11V () 个；11-12V () 个；12V以上 () 个														
电气特性	市电输入相电压： <div>A-N: _____ V/ _____ Hz,</div> <div>B-N: _____ V/ _____ Hz,</div> <div>C-N: _____ V/ _____ Hz</div> <div>_____</div> <div>_____</div>														
	市电模式输出相电压： <div>A-N: _____ V/ _____ Hz,</div> <div>B-N: _____ V/ _____ Hz,</div> <div>C-N: _____ V/ _____ Hz</div> <div>_____</div> <div>_____</div>														
	电池模式输出相电压： <div>A-N: _____ V/ _____ Hz,</div> <div>B-N: _____ V/ _____ Hz,</div> <div>C-N: _____ V/ _____ Hz</div> <div>_____</div> <div>_____</div>														
	接地状况是否良好： <div>是</div> <div>否</div> ；输入零地：_____V；输出零地：_____V														
功能测试	市电、电池开机是否正常： <div>是</div> <div>否</div> <div>转旁路供电是否正常：</div> <div>是</div> <div>否</div>														
	市电、电池供电、空载转换是否正常： <div>是</div> <div>否</div> <div>带载转换是否正常：</div> <div>是</div> <div>否</div>														
	面板指示灯或 LCD显示内容是否正常： <div>是</div> <div>否</div> <div>报警功能是否正常：</div> <div>是</div> <div>否</div>														
其它	运行人员是否会正确操作机器： <div>是</div> <div>否</div>														
检查说明															
确认机器能够正常使用。															
维护人签名：															
审核人签名：有															